



COMUNE DI TARANTO

URBANISTICA – GRANDI OPERE E GIOCHI DEL MEDITERRANEO

COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0021777/2025 del 27/01/2025

Firmatario: SIMONA SASSO, GIUSEPPE CASAMASSIMA, VINCENZO PICCOLO

Al Sindaco

Sede

OGGETTO: Assegnazione Provvista Finanziaria del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 – 2027 – XX Riscontro nota prot. n. 0000173/2025 del 23.01.2025 (ns rif. prot. 019888/2025 del 24/01/2025) – “Giochi del Mediterraneo 2026 – stato di attuazione dei progetti per i quali il Comune di Taranto è soggetto attuatore”. Relazione al Sindaco.

Facendo seguito alla missiva, di cui all’oggetto, ed alle remore ivi palesate relativamente al “*ritardo generalizzato occorso nell’avvio delle gare di appalto, molte delle quali non ancora indette, congiuntamente alla circostanza che nell’ultima comunicazione trasmessa da Codesto Soggetto Attuatore molte delle date di prevista ultimazione dei lavori sono concentrate tra giugno 2026 e luglio 2026...*”, si ritiene doveroso chiarire quanto segue.

Premesso che il **Comune di Taranto ha sottoscritto in data 09/05/2024 con la Struttura commissariale n. 4 (quattro) Convenzioni** per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del I^a masterplan “**Giochi del Mediterraneo 2026** per i seguenti impianti sportivi:

1. "Riqualificazione e adeguamento normativo e tecnico – sportivo del campo comunale di Talsano – Taranto" – CUP: F57B22000910005;
2. "Campo scuola Salinella di atletica leggera – Adeguamento normativo, tecnico e sportivo" – CUP: F57B22000860005;
3. "Adeguamento dell’impianto sportivo “Palamazzola” nel Comune di Taranto" – CUP: F57B22000880005;
4. "Giardini Peripato – Adeguamento e ristrutturazione sportiva" – CUP: F57B22000930005;

ed in data **23 settembre 2024 è stata sottoscritta la Convenzione** per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 2^a Masterplan “**Giochi del Mediterraneo 2026**

5. Adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis ‘Magna Grecia’ – CUP: E54J24000120005;

Tutti i procedimenti **hanno avuto come prima fase la redazione del documento di indirizzo alla progettazione redatto da tecnici interni al civico ente** e rispettivamente:

COORDINAM. OPERE E GIOCHI DEL MEDITERRANEO – GRANDI OPERE – PIANO ISOLA MADRE

EMAIL ufficioprotocollourbanistica@comune.taranto.it

PEC urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





1. Riqualificazione e adeguamento normativo e tecnico – sportivo del campo comunale di Talsano – Taranto" – CUP: F57B22000910005, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 24.07.2023;
2. "Campo scuola Salinella di atletica leggera – Adeguamento normativo, tecnico e sportivo" – CUP: F57B22000860005, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 24.07.2023;
3. "Adeguamento dell'impianto sportivo "Palamazzola" nel Comune di Taranto" – CUP: F57B2200088000, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 24.07.2023;
4. "Giardini Peripato – Adeguamento e ristrutturazione sportiva" – CUP: F57B22000930005, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24.07.2023;
5. Adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis 'Magna Grecia'" – CUP: E54J24000120005, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 16.05.2024;

Che in pendenza della sottoscrizione delle richiamate Convenzioni - stipulate rispettivamente in data 09/05/2024 ed in data 23/09/2024 e prodromiche a consentire la copertura nei propri bilanci di previsione e di entrata delle somme necessarie alla realizzazione delle opere - **sono state avviate le procedure di gara per l'individuazione dei soggetti da incaricare allo svolgimento dei servizi tecnici di ingegneria con i seguenti provvedimenti:**

- **1^ Masterplan**

Convenzione stipulata in data 09/05/2024

Determinazione della Direzione Pianificazione Urbanistica n. 8 del 15.01.2024

Determinazione della Direzione Pianificazione Urbanistica n. 12 del 22.01.2024

Determinazione della Direzione Pianificazione Urbanistica n. 13 del 22.01.2024

- **2^ Masterplan**

Convenzione stipulata in data 23/09/2024

Determinazione della Direzione Pianificazione Urbanistica n. 244 del 03.10.2024

Tutte le procedure di gara di Progettazione e Direzione Lavori sono state espletate con celerità nonostante siano state adottate procedure ordinarie, e non derogatorie come consentito alla Struttura Commissariale, **e con criterio di aggiudicazione OEV** (Offerta Economicamente più Vantaggiosa).



Le quattro procedure del 1^ Masterplan sono state pubblicate a fine Gennaio 2024 e hanno scontato, a fine marzo, una interruzione di oltre 45 giorni a causa del ritardo nella trasmissione, al Comune di Taranto, delle relative Convenzioni – sottoscritte solo il 09 Maggio 2024; Convenzioni necessarie per consentire all'Ente lo stanziamento dei fondi per nominare le Commissioni Giudicatrici.

In totale, sono state esaminate n. 106 offerte; e per la massima trasparenza, le Commissioni di gara sono state costituite a seguito di consultazione di ben 12 ordini professionali degli architetti ed ingegneri della Regione Puglia.

I tempi impiegati, quindi, per l'espletamento delle procedure di Gara e relativa individuazione ed aggiudicazione degli operatori economici - al netto del ritardo sotteso alla stipula delle richiamate convenzioni – sono state pari a 4 mesi!!

Nel caso dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto "Adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis 'Magna Grecia'", invece, i tempi si sono ridotti a 3 mesi (rif. All. 1 D.D. n. reg. gen. 563/2025); e la relativa progettazione verrà avviata in data odierna (27 gennaio 2025) e quindi in coerenza con quanto comunicato.

Tutte le progettazioni del 1^ Masterplan sono state avviate tra il 30/07/2024 ed il 02/08/2024 e, dopo una approfondita ed accurata fase di indagine conoscitiva e specialistica da parte dei diversi OO.EE. - che come previsto dal disciplinare di gara sospendeva il termine per l'esecuzione del servizio - sono stati consegnati i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e smi rispettivamente in data:

- **15/11/2024** Giardini Peripato – Adeguamento e ristrutturazione sportiva";
- **15/11/2024** "Campo scuola Salinella di atletica leggera – Adeguamento normativo, tecnico e sportivo;
- **15/01/2025** Riqualificazione e adeguamento normativo e tecnico – sportivo del campo comunale di Talsano – Taranto;
- **24/01/2025** "Adeguamento dell'impianto sportivo "Palamazzola" nel Comune di Taranto".

Le progettazioni sono state già avviate alla valutazione di merito da parte degli enti competenti per essere preventivamente sottoposte al procedimento di verifica e validazione, come previsto dalla normativa di riferimento.

A tal proposito si precisa che, essendo rimasta disattesa da parte della Struttura Commissariale la richiesta formulata da questo Civico Ente, con note prot. n. 70067/2024 e n. 105626/2024, di attivare celermente i servizi di verifica e supporto alla validazione del progetto definitivo al fine di procedere all'approvazione del progetto summenzionato ed all'indizione della gara d'appalto, **il Comune di**

Pag. 3 di 4



Taranto ha dovuto far ricorso ad istituire, al suo interno, i gruppi di verifica per ogni intervento in qualità di Soggetto verificatore per gli importi inferiori alla soglia comunitaria.

Per tutto quanto premesso, ed in ossequio alle evidenze emerse dai cronoprogrammi dei P.F.T.E. trasmessi dai progettisti, sebbene vi siano state – per le motivazioni sopra sintetizzate – dei differimenti delle date intermedie, **si comunica che le scadenze finali sono tuttora garantite, ed in alcuni casi addirittura ridotte, per far sì che gli impianti riqualificati possano essere oggetto di eventi test in vista della manifestazione ufficiale dei giochi del Mediterraneo.** (rif. All. 2)

E' d'obbligo precisare, altresì, che tutte le attività sin qui svolte hanno visto il Civico Ente costretto ad anticipare tutti gli impegni spesa sin qui sostenuti (liquidazione prestazione resa dai commissari di gara, spese relative alle indagini specialistiche, prestazione dei progettisti incaricati come già avvenuto per lo Stadio del Nuoto), a fronte di una corresponsione da garantirsi - così come previsto dall'art. 7 comma 3 delle Convenzioni – a titolo di anticipazione pari al 30% dell'importo del finanziamento approvato per una somma complessiva di **€6.255.754,22.**

Anticipazione, attualmente, non ancora erogata all'Ente.

Per tutto quanto dettagliato, si ribadisce, quindi, che i ritardi denunciati non risultano allo stato veritieri atteso che il Civico Ente risponde a procedure ordinarie delle normative vigenti in materia ed i cronoprogrammi dei singoli interventi risultano perfettamente in linea con l'obiettivo finale ovvero quello di dotare la città di Taranto di una di impiantistica sportiva moderna efficiente e pronta ad ospitare i giochi del Mediterraneo 2026

**Il Responsabile del Procedimento
della Fase di Affidamento Gare**
Avv. Giuseppe CASAMASSIMA ()*

Il Responsabile Unico dei Progetti
Geom. Vincenzo PICCOLO ()*

Il Dirigente
Ing. Simona SASSO ()*

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026												
Nome impianto	Nome intervento	Importo progetto	Disciplina sportiva	Affidamento dei Servizi				fase affidamento lavori al massimo ribasso con progettazione esecutiva posta a base di gara ed esecuzione				
				Operatore economico aggiudicatario	Data effettiva consegna pfte	Data prevista acquisizione pareri verifica del progetto e sua approvazione	Data prevista fine servizio per redazione esecutivo gg.30	Data prevista verifica del progetto esecutivo e sua approvazione	avvio procedura di gra	Data prevista aggiudicazione dei lavori e consegna dei lavori	data prevista ultimazione dei lavori	collaudo e funzionalità
Giardini Peripato	"Giardini Peripato - Adeguamento e ristrutturazione sportiva"	1.000.000,00 €	Basket 3 x 3	RTP: DODI MOSS SRL. (Capogruppo mandataria) - Arch. Antonio Paolillo (mandante)	15/11/2024	30/01/2025	28/02/2025	15/04/2025	30/04/2025	30/06/2025	30/12/2025	28/02/2026
Palamazzola	"Adeguamento dell'impianto sportivo "Palamazzola" nel Comune di Taranto"	4.000.000,00 €	Basket, Pallavolo, Ginnastica	RTP COSTITUENDO: COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo mandataria) - ING. GIORGIO TONTI - ING. LAURA TONTI - ING. GABRIELE NAPOLITANO - STUDIO ASSOCIATO ST.AR.T. STRUTTURE ARCHITETTURA TECNOLOGIE ING. GIANFRANCO TONTI E STEFANO TOMASSI (Mandanti)	27/01/2025	28/02/2025	30/03/2025	30/04/2025	05/05/2025	30/06/2025	30/04/2026	30/05/2026
Campo scuola Salinella	"Campo scuola Salinella di Atletica leggera - Adeguamento normativo, tecnico e sportivo"	3.000.000,00 €	Atletica leggera	RTP COSTITUENDO: HYPRO srl (Capogruppo mandataria) - GauArena srl - Capolorto & Di Bari Ingegneri Associati	15/11/2024	30/01/2025	28/02/2025	15/04/2025	30/04/2025	30/06/2025	30/03/2026	30/04/2026
Campo comunale di Talsano	"Riqualificazione e adeguamento normativo e tecnico - sportivo del campo comunale di Talsano – Taranto"	4.000.000,00 €	Calcio	SIDOTI ENGINEERING SRL	15/01/2025	28/02/2025	01/03/2025	30/04/2025	05/05/2025	30/06/2025	30/04/2026	30/05/2026
Nome impianto	Nome intervento	Importo progetto	Disciplina sportiva	Affidamento dei Servizi				fase affidamento lavori appalto integrato con OEV con progettazione esecutiva a carico dell'aggiudicatario ed esecuzione lavori				
				Operatore economico aggiudicatario	Data consegna pfte	Data prevista acquisizione pareri PFTE verifica del progetto e sua approvazione	Data prevista fine servizio per redazione esecutivo gg.30 procedura appalto integrato	Data prevista verifica del progetto esecutivo e sua approvazione	avvio procedura di gra	Data prevista aggiudicazione dei lavori e consegna dei lavori	Ultimazione dei lavori	collaudo e funzionalità
Centro sportivo Magna Grecia	"Adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis 'Magna Grecia'"	7.274.000,00 €	Tennis	in fase di aggiudicazione RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTENERS S.T.P. srl (Capogruppo Mandataria) Mandanti: - BOLINA Ingegneria Srl; - INCIDE ENGINEERING S.R.L.; - Ing. Daniele Carroccia; - DCS Engineering and service SRLS; - Geo. Antonio Mattia Fusco; - Ing. Marcello Marassi	avvio servizio 27/01/2025 consegna PFTE prevista 13/03/2025	21/04/2025	15/07/2025	30/07/2025	30/04/2025	Appalto integrato con progettazione esecutiva con aggiudicazione 15/06/2025 e avvio dei lavori al 30/07/2025	30/05/2026	30/06/2026